

令和4年7月11日  
多摩市総合教育会議資料  
教育部 図書館

## 多摩市立中央図書館整備の進捗状況について

### 1 中央図書館建設工事について

多摩市立中央図書館建設工事は令和5年3月15日の竣工に向けて躯体工事を進めており、8月には屋根工事に着手し、9月以降に内装工事へと進む予定である。しかしながら、昨今のコロナ禍及びロシアによるウクライナ侵攻等の影響を受けて、様々な資機材の価格が高騰している他、調達が難しいものもある。代替品を手配するなど早期に対処しているため、現時点で工期を延長する予定はないが、予断を許さない状況が続いている。今後も適切に対処していきたい。

### 2 多摩市立中央図書館管理運営方針について

多摩市立中央図書館管理運営方針は、令和5年7月に迎える中央図書館の開館後を見据えて中央図書館の管理運営のあり方をまとめるとともに、開館までに行わなければならない例規等の改正に反映するために策定するものである。これまでにまとめた多摩市立中央図書館管理運営方針の骨子案は別紙のとおり。

#### (1) これまでの経緯

令和4年5月19日：図書館協議会 協議

令和4年5月20日：学びあい育ちあい推進審議会 協議

令和4年5月23日：多摩市教育委員会 報告

令和4年5月31日～6月18日：市民団体へのヒアリングを実施

#### (2) 今後の予定

令和4年7月：骨子案を素案にまとめ直し、図書館協議会などで協議

令和4年8月：教育委員会で素案を協議

令和4年9月：市民説明会・パブリックコメントの実施。素案を議会報告

令和4年10月：素案を原案にまとめ直し、図書館協議会などで協議

令和4年11月：教育委員会で原案を協議・決定。

令和4年12月：決定した管理運営方針を議会報告。多摩市図書館条例改正

### 3 中央図書館の開館日等について

中央図書館建設工事が竣工した後は、現在の図書館本館を閉館し、新たな中央図書館へ蔵書等を移転し、中央図書館を開館する予定である。図書館本館の閉館に伴う利用者への影響を最小限に抑えるためには、図書館本館での貸出業務を段階的に縮小し、他館の利用を促す必要がある。また、中央図書館の開館に伴う開館イベント等を行う際は多くの市民に参画していただきながら準備を進めていきたい。そこで、以下のとおり閉館・開館の予定日を示し、市民への周知・広報を進めていく。

#### (1) 多摩市立図書館本館の閉館日

(これまでお示ししてきた時期) 令和5年5月 → 令和5年5月7日(日)(最終開館日・予定)

#### (2) 多摩市立中央図書館の開館日

(これまでお示ししてきた時期) 令和5年7月 → 令和5年7月1日(土)(予定)