

対象施設の現状について

対象施設(詳細は別紙一覧参照)】

種類	数量	点検	修繕
橋梁	175 橋	5年に一回	点検結果を受けて都度修繕を実施
ボックスカルバート	12 基	R4 年度実施	点検結果を受けて修繕予定
張出し歩道	2 箇所	未点検	未実施
擁壁	6 箇所	H27 年度実施	未実施

橋梁点検

1 巡目点検 期間:H26～H30 点検数 171 橋

2 巡目点検 期間:R1～R5 点検数 137 橋(R4 年まで)

区分		1 巡目	2 巡目
I	健全	14	78
II	予防保全段階	87	50
III	早期措置段階	70	9
IV	緊急措置段階	0	0

ボックスカルバート点検

1 回目点検 R4

区分		1 回目
I	健全	5
II	予防保全段階	7
III	早期措置段階	0
IV	緊急措置段階	0

擁壁点検

1 回目点検 H27 (総点検実施要領(案)国土交通省 道路局 H25.2)

区分		1 回目
○	異常なし	6
△	異常あり(応急対応済み)	0
×	早期措置段階	0