

## 多摩市基本計画・戦略プランにおける多摩第二小学校の建替え事業について

### ■多摩市基本計画・戦略プラン（平成19年度～23年度 平成19年3月：優先度A）

年 度	内 容 等
平成19年度	—
平成20年度	—
平成21年度	基本設計
平成22年度	実施設計
平成23年度	工事等

\*備考：多摩市戦略プランの計画期間は平成22年度迄。以降は参考。

### 1 当初の計画より1年延長したことについて

- 多摩第二小学校の建替えは、現有敷地の中で行うことは難しいこと
- 隣接する並木公園の一部、民有地を活用することが必要であること
- 並木公園の一部は、東京都の用地であること
- 建替えにあたって、自治会の意見を聞くことや地元調整、ワークショップで十分に検討する必要があること
- 以上から、平成20年度版の多摩市戦略プランで次の計画となった。

### ■多摩市基本計画・戦略プラン（平成20年度～24年度 平成20年4月：優先度B）

年 度	内 容 等
平成20年度	地元調整
平成21年度	地元調整（市民ワークショップによる建替えプラン）
平成22年度	基本設計
平成23年度	実施設計
平成24年度	用地購入、工事等
平成25年度	工事等
平成26年度	新校舎

\*備考：多摩市戦略プランの計画期間は平成22年度迄。以降は参考。

### 2 多摩市戦略プランでBランクとなっていることについて

- 多摩第二小学校の建替えは、政策的な方向性は確認されている。
- しかし、現在、建替えプランづくりを市民ワークショップで検討している最中で、校舎の配置、用地、事業費などが確定していない。
- 今後、事業計画及び事業費が確定するとAランクに位置づけられるので、優先順位が低いものではない。

参考：多摩市戦略プランの施設整備の優先度についての基本的考え方：企画課作成

優先度A：政策的実施が確認されているもの等

優先度B：政策的な方向性は確認されているが、事業内容や財源の精査が必要なもの等

優先度C：建設事業等の政策的な方向性が確認されていないもの等